

Ciclo: 2024
Dependencia: 11 - CETI
Unidad Responsable: L3P - CETI
Fecha de Actualización: 31/12/2024

No	Descripción de Ramo	Clave de Cartera (SICOP)	Centro Costos	Nombre del Proyecto	Descripción de PPI (Breve Descripción del Proyecto)	Clave de INEGI por Entidad Federativa	Entidad Federativa	Clave INEGI del Municipio (en caso de aplicar)	Municipios (s) (en caso de aplicar)	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Término de Obra	Avance Financiero Acumulado (%)	Avance Físico Acumulado (%)	Inversión Total (Pesos)	Inversión Realizada Acumulada al 31 de diciembre	Presupuesto 2024 (Pesos)				Avance físico acumulado programado para 2024 (%)	Comentarios
																Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Comprometido	Ejercido		
1	CETI	2211L3P0004	400.00 - Dirección Administrativa	Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Social CETI 2022	Segunda etapa de Reforzamiento del Edificio "B" Plantel Colomos, Rehabilitación de espacios para SITES en los Planteles Colomos, Tonalá y Río Santiago, Reconstrucción de muro en el edificio "D" y restauración de espacio de laboratorio Plantel Colomos	14	Jalisco	039	Guadalajara	19/04/2024	31/12/2024					8,600,872.00	8,510,179.09	17,111,051.09	17,111,051.09	100.00	
														0.00	0.00	8,600,872.00	8,510,179.09	17,111,051.09	17,111,051.09		